

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области

Наименование проекта «Приобретение и установка дверных блоков для МДОУ д/с № 43»

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Неиспользовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС1	ДС2	ДС3								
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3							
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9					
200000	190000	8000	2000	200000	190000	8000	2000	149400	141930	5470	2000	50600	50600	Экономия при проведении процедуры

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 12.10.2020 г.:

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 31.12.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фото-рубрики объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Васильев Н.И.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Московской области

Иванов И.И.



М.П.

(подпись)

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.