

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области

Наименование проекта «Замена окон на окна ПВХ в МОУ Ликино-Дулёвской основной общеобразовательной школе №3»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	9 = 10 + 11 + 12	13 = 5-9			
150000	142000	6000	2000	150000	142000	6000	2000	25199,36	Экономия при проведении процедуры

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) 05.11.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта 18.11.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

_____ Живлов Э.Н. _____ 

(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа:

_____ Панин Г.О. _____ 
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата « 29 » _____ 17 _____ 2020 г.

