

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Орехово-Зуевский городской округ Московской области

Наименование проекта: Ремонт туалетов для МОУ СОШ № 20 им. Н.З. Бирюкова

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отголо нение, руб.	Причины отголо нения					
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС1	ДС2	ДС3								
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
1 200 000, 00	1 140 000, 00	48 000,00	12 000,00	1 200 000,00	1 140 000,00	48 000,00	12 000,00	881 989,36	837 889,89	32 099,47	12 000,00	318 010,64	318 010, 64	Эконо мия на торгах

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно \_\_\_\_\_  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 13.10.2020г. \_\_г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 14.12.2020г. \_\_г.
5. К отчету прилагаются на 9 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Живцов Э.Н.




(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Панин Г.О.



(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.



Дата « 14 » 12 . 2020 г.