

**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» Комитетом по экономике проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год на основании данных, представленных в государственной автоматизированной системе управления Московской области (ГАСУ). Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по каждой подпрограмме, входящей в состав муниципальной программы

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Для оценки результативности подпрограммы были использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации подпрограммы

Оценка результативности подпрограммы (I_{pn}) определялась по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{pn} = \sum_{i=n} (M_{ni} \times S_i), \text{ где:}$$

S_i - отношение фактического i -го значения показателя к планируемому i -му значению показателя.

Отношение рассчитывается по формуле: $S_i = R_{fi} / R_{ni}$ в случае увеличения значения планируемого результата реализации подпрограммы;

$S_i = R_{ni} / R_{fi}$ в случае снижения значения планируемого результата реализации подпрограммы,

где:

R_{fi} - фактическое значение показателя;

R_{ni} - планируемое значение показателя;

M_{ni} - вес i -го значения планируемого результата реализации подпрограммы, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{ni} = 1 / n, \text{ где:}$$

n - общее число планируемых результатов реализации подпрограммы.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Расчёт соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, а также весового значения показателей осуществлялся по данным приведённой таблицы

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (V_p)							0,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (V_f)							0,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							2,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (R_{ni})	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (R_{fi})	Соотношение показателей (S_i)	Вес показателя (M_{ni})	Индекс результативности (I_{pn})
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	Единица	0	0	0,00	0,50	0,00
2	2021 Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры	Единица	0	0	0,00	0,50	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(M_{ni} \times S_i)$							0,00

Эффективность реализации подпрограммы определялась как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной подпрограммы (I_z) определялась по индексу эффективности и была рассчитана по следующей формуле:

$$I_z = (V_f \times I_p) / V_p$$

V_f - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию подпрограммы в отчетном периоде;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_p - общий объем планируемых расходов на реализацию подпрограммы.

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (I_z) равен 0,0

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области», на основании полученного в результате расчета индекса эффективности муниципальной программы (I_z), определяется качественная оценка эффективности реализации подпрограммы. Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы определяется согласно диапазону значений, характеризующему эффективность подпрограммы:

1. Значение индекса эффективности $I_z \geq 1,0$. Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.
2. Значение индекса эффективности $0,8 \leq I_z < 1$. Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.
3. Значение индекса эффективности $I_z < 0,8$. Качественная оценка реализации подпрограммы: низкоэффективная.

По итогам проведенного анализа индекс эффективности (I_z) подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры» рассчитать не представляется возможным, так как по данной подпрограмме финансирование отсутствует.

Далее согласно выше указанного алгоритма определяем качественную оценку реализации для остальных подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							674 776,97
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							672 727,92
Общее число показателей подпрограммы (N)							2,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iпn)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Единица	2	2	1	0,50	0,5
2	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором	единиц	0	0	0,0	0,50	0
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(M_{пi} \times S_i)$							0,50

В результате полученного расчета индекс эффективности программы (Iэ) равен 0,5

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ < 0,8 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» низкоэффективная.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							62 598,62
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							59 383,21
Общее число показателей подпрограммы (N)							3,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rпi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mпi)	Индекс результативности (Iпn)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2021 Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов»	Единица	1	1	1	0,33	0,33
2	2021 Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	Единица	0	0	0	0,33	0,00
3	2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом	Единица	0	0	0,00	0,33	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(M_{пi} \times S_i)$							0,33

В результате полученного расчета индекс эффективности муниципальной программы (Iэ) равен 0,3

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ < 0,8 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» низкоэффективная.

Согласно полученным результатам после проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год входящие в ее состав подпрограммы имеют качественную оценку реализации:

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» - Невозможно провести оценку эффективности, так как отсутствует финансирование

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» - низкоэффективная.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» - низкоэффективная.

Председатель Комитета по экономике


Т.А. Ухина

Согласованно

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления


С.М. Кузнецова