

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Орехово-Зуевский городской округ Московская область

Наименование проекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей; замена окон на окна ПВХ; Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д.6

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание			
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средств областного бюджета	Средств местного бюджета	Вклад населения*	Всего					
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9	
500000,00	475000,00	20000,00	5000,00	500000,00	475000,00	20000,00	5000,00	340000,00	323000,00	13600,00	3400,00	160000,00	Остаток ОБ 152000,00 Мест. б-т 6400,00; средства граждан 1600,00

*- Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 16.08.2021 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.08.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 19 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Живцов Э.Н.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Временно исполняющий полномочия
главы Ореховского округа:

Захаровский Р.В.



(подпись)



Дата «30» 2021 г.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления



С.М. Кузнецова