

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московская область

Наименование проекта: Приобретение и установка спортивной площадки в Мунципальном

общеобразовательном учреждении «Давыдовская гимназия»;

Московская область, Д. Давыдово, ул. Заводская, д.30

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание				
	1=2+3+4	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8			9 = 10+11+12	10	11	12
421050,0	400000,0	16830,0	4220,0	410000,0	389500,0	16400,0	4100,0	410000,0	389500,0	16400,0	4100,0	0,0	0,0	Остаток ОБ 10500,0; мест.б-т 430,0; средства граждан 120,0

*- Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об этапах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершено: своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 30.11.2021
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 17.12.2021
5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотокопии объема по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, *итер-жестивное открытие*).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Самелинова Д.Р.

(Ф.И.О.)

(подпись)

кого округа:

Депутатский Р.В.

О.)

(подпись)



Дата: 12. 2021 г.

Заместитель главы администрации
Игорь Витальевич Финансового управления

С.М. Кузнецов