

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Орехово-Зуевский городской округ Московская область

Наименование проекта: Замена входной группы и оконных блоков на ПРХ МОУ «Новинская средняя общеобразовательная школа»; Московская обл., д. Новое, ул. Дружбы, д.1-а

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Исполнено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.		Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ии*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ии*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ии*	13=5-9		
	1=2+3+4	2	3		4	5=6+7+8	6		7	8	9=10+11+12			
500000,00	475000,00	20000,00	5000,00	441737,65	419 650,77	17669,51	4417,37	441737,65	419 650,77	17669,51	4417,37	0,00		Остаток ОБ 55349,23; Мест.б-т 2330,49; средства граждан 582,63

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 23.08.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.10.2021 г.

5. К отчету прилагаются на _____ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):
Депутат Московской областной Думы

Живцов Э.Н.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Временно исполняющий полномочия

главы городского округа:

Загородовский Р.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Дата « 28 » 10 2021 г.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления



С.М. Кузнецова