

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Орехово-Зуевский городской округ Московская область

Наименование проекта: Выполнение работ по ремонту освещения футбольного поля; Муниципальное учреждение "Дворец Спорта "Молодежный", Московская обл., г.Куровское, ул.Первомайская, д.108

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание				
	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средств областного бюджета	Средств местного бюджета	Вклад населени я*						
	1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9	
368420,00	350000,00	14730,00	3690,00	319357,38	303389,51	12774,30	3193,57	319357,38	303389,51	12774,30	3193,57	0,00	Остаток ОБ 46610,49; мест.б-т 1955,70; средства граждан 496,43	

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об этапах реализации проекта.

1. Объект, исключенный в проект, завершен _____ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 03.09.2021 ;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.10.2021


5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографий объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Самелинова Л.Р.

(Ф.И.О.)




(подпись)



Исполняющий обязанности
главы городского округа:
Колотовский Р.В.

Ф.И.О.)



(подпись)

28.10.2021

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления



С.М. Кузнецова