

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ

Наименование проекта: Замена оконных блоков. Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Соболевская средняя общеобразовательная школа, Московская обл., г.о. Орехово-Зуево, Д.Соболево, Д.8А

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Исполнено средств на реализацию инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	13=5-9	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12		
<b>368420,00</b>	<b>349990,00</b>	<b>14750,00</b>	<b>3680,00</b>	<b>181800,00</b>	<b>172705,56</b>	<b>7276,44</b>	<b>1818,00</b>	<b>181800,00</b>	<b>172705,56</b>	<b>7276,44</b>	<b>1818,00</b>	<b>0,00</b>	Экономия по итогам проведения конкурентных процедур

\* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно \_\_\_\_\_  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 04.10.2022 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 01.11.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографий объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные снимки выложены, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Самелинова Линара Раимовна

(Ф.И.О.)

Глава городского округа:

Закорядник Дмитрий Валентинович

М.П. \_\_\_\_\_



(подпись) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации-  
начальник Финансового управления

С.М. Кузнецова

С.М. Кузнецова