

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ

Наименование проекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №17, приобретение и установка дверей и перегородок коридоров и лестничных маршей,

Московская обл., г. Орехово-Зуево, проезд Белыцкого, дом 17

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользо ванных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	13=5-9	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
684210,00	649990,00	27380,00	6840,00	516569,49	490733,84	20669,95	5165,70	516569,49	490733,84	20669,95	5165,70	0,00	ЭКОНОМИЯ ПО ИТОГАМ проведения конкурент ных процедур

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 31.10.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 12.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 6 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Живнов Эдуард Николаевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Заоловацкий Руслан Валентинович

(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата «12» 2022 г.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления

С.М. Кузнецова