

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ

Наименование проекта Муниципальное общеобразовательное учреждение Дрезненская средняя общеобразовательная школа № 1, замена оконных блоков на окна ПВХ (корпус № 4);  
Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Дрезна, ул. Центральная, д. 11

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Исползовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
199480,00	149600,00	47880,00	2000,00	167796,87	125598,60	40198,27	2000,00	167476,00	125598,60	40198,27	1679,13	экономия по итогам проведения конкурентных процедур

\* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

#### 1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

---

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 20.09.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 01.11.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Коркин Максим Александрович

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава Орехово-Зуевского городского округа:

Заголовашкий Руслан Валентинович


(Ф.И.О.)

М.П.

Дата «20»

11

2023 г.



(подпись)

